



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE
DAGLI EVENTI METERELOGICI CHE HANNO COLPITO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA
NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

**Relazione attività Commissariale e
proposta di provvedimento volta a
favorire e regolare il subentro
dell'amministrazione pubblica
competente in via ordinaria**

**Febbraio 2013
Vers. 3.3**



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

INDICE

1. Premessa	3
2. Stato di attuazione degli interventi	4
2.1 Ordinanza n. 4	5
2.2 Ordinanza n. 5	6
2.3 Ordinanza n. 6	8
2.4 Ordinanza n. 7	9
2.5 Ordinanza n. 8	10
2.6 Ordinanza n. 9	10
3. Attività in via di espletamento in vigore della gestione commissariale	11
4. Proposta di provvedimento	12
4.1 Individuazione dell'Amministrazione Competente	12
4.2 Individuazione del soggetto responsabile	12
4.3 Individuazione delle disposizioni derogatorie	13
4.4 Modalità di gestione delle risorse finanziari disponibili	13
4.5 Disposizioni finalizzate alla celere chiusura strutture commissariali costituite	14
4.6 Tematiche specifiche	14
4.7 Rapporti con la sezione regionale della Corte dei Conti	14
4. Cronoprogramma delle attività e degli interventi	15
5.1 Cronoprogramma delle attività	15
5.2 Cronoprogramma degli interventi della O.C. n.5	17



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

1. Premessa

Si fa seguito alla nota del DPC n. RIA/0004057 del 22 gennaio 2013, acquisita la protocollo regionale con n. 12970/7101 del 23 gennaio 2013, per relazionare in merito alle attività commissariali finora svolte e per sottoporre una proposta di provvedimento *“volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza”*.



*COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)*

2. Stato di attuazione degli interventi

In attuazione della OPCM n. 3984 del 25-11-2011 (di seguito richiamata semplicemente con il termine OPCM), con cui il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatosi nel territorio della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, sono state emesse le Ordinanze Commissariali di seguito elencate tutte trasmesse, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti, al Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Elenco Ordinanze del Commissario emesse al 15 febbraio 2012:

- Ordinanza commissariale n. 01 del 16 dicembre 2011 - Nomina del soggetto attuatore con funzioni vicarie
- Ordinanza commissariale n. 02 del 16 dicembre 2011 - Nomina soggetti attuatori
- Ordinanza commissariale n. 03 del 14 febbraio 2012 - Nomina del nuovo soggetto attuatore con funzioni vicarie
- Ordinanza commissariale n. 04 del 14 febbraio 2012 - Individuazione strutture organizzative regionali e personale
- Ordinanza commissariale n. 05 del 16 febbraio 2012 - Approvazione piano degli interventi per il superamento dell'emergenza - '1° stralcio' e nomina soggetto attuatore degli interventi
- Ordinanza commissariale n. 06 del 13 aprile 2012 - Integrazione al piano degli interventi per il superamento dell'emergenza - I stralcio
- Ordinanza commissariale n. 07 del 24 maggio 2012 - Fabbisogni determinati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e). Individuazione siti di stoccaggio provvisorio lettera f) e definizione di un quadro di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico lettera g)



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

- Ordinanza commissariale n. 08 del 8 agosto 2012 - Spese sostenute dai Comuni per gli interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione e di somma urgenza
- Ordinanza commissariale n. 09 del 8 agosto 2012 - Trasferimento sulla contabilità speciale delle risorse messe a disposizione dalla Regione, a titolo di anticipazione, nelle more dell'accreditamento dei fondi statali

Ad eccezione delle ordinanze di pura nomina di soggetti attuatori (O.C. n. 1, 2, 3), di seguito si riporta lo stato di attuazione di ciascuna attività e/o intervento previsto nelle sopracitate ordinanze.

2.1 Ordinanza n. 4

Con tale Ordinanza sono state individuate le strutture organizzative regionali per l'espletamento delle attività connesse alla definizione del piano di cui al comma 3 dell'art. 1 dell'OPCM e stabilito, per ciascuna di esse, il numero massimo di unità di personale che potesse essere impegnato in dette attività anche al fine della corresponsione dei compensi previsti al comma 5 dell'art. 1 dell'OPCM. Le attività connesse alla definizione del citato Piano sono state tutte espletate e sono state oggetto dell'Ordinanza Commissariale n. 7

Con riferimento alle ore effettuate, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, dal personale individuato nel numero massimo impegnabile stabilito, dalle rendicontazioni effettuate dalle stesse strutture organizzative regionali, si ha:

Strutture regionali	Num. Persone impegnate	mese	Num. Ore totali effettuate
Dipartimento Agricoltura	2	Aprile 2012	100
Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità	2	Aprile 2012	38
Ufficio Protezione Civile	10	Aprile 2012	462

Alla data è in via di predisposizione un decreto del soggetto attuatore per la liquidazione delle competenze relative ad Aprile 2012 ai dipendenti per le ore effettuate. Con riferimento invece all'O.C. n. 8 si prevede, nei mesi di febbraio-marzo 2013, un aggravio di lavoro dell'Ufficio Protezione Civile per la verifica documentale delle spese sostenute dai amministrazioni ivi individuate e la successiva liquidazione delle stesse.



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

2.2 Ordinanza n. 5

Con Ordinanza Commissariale n. 5 si è proceduto alla Approvazione del piano degli interventi per il superamento dell'emergenza e alla nomina del soggetto attuatore degli interventi individuato nella figura del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità.

Il Piano prevede interventi per un totale di Euro 11.300.000 di cui 7.000.000 a valere sul Programma operativo F.E.S.R. 2007-2013 e la rimanente parte a valere sulle risorse statali di cui al D.Lgs 13-8-2011 n. 138 (art. 5 comma 1 bis) convertito con modificazioni dalle Legge 14 settembre 2011 n. 148.

Nell'evidenziare che gli interventi schedulati sulle risorse statali hanno subito un notevole ritardo connesso al mancato trasferimento delle stesse (avvenuto solo a fine novembre 2012), lo stato attuativo degli interventi è il seguente:

Gruppo 1. Interventi di completamento dei lavori eseguiti dall'Esercito nella fase immediatamente successiva all'evento del 1 marzo 2011:

N°	Fiume	Descrizione intervento	Localizzazione	Costo Stimato in Euro	Stato Attuazione
1	Bradano	Nuovi argini/fortificazione argini esistenti compattazione rilevati arginali, rivestimenti con materassi ecc. e ripristino viabilità	Metaponto (Bernalda) ;Intervento di completamento tratti arginali (Rif tratti da 1A-1B a 9A-9B e da 13A-13B a 15A-15B Interventi Esercito)	400.000,00	Lavori in corso
2	Agri	Nuovi argini/fortificazione argini esistenti compattazione rilevati arginali, rivestimenti con materassi ecc. e ripristino viabilità	Scanzano Jonico: Intervento di completamento tratti arginali (Rif tratti 16A-16B e tratto 17 Interventi Esercito)	250.000,00	Lavori in corso

Gruppo 2. Interventi in corrispondenza delle intersezioni, punti critici per il livello di rischio associato alla presenza dell'infrastruttura.

N°	Fiume	Descrizione intervento	Localizzazione	Costo Stimato in Euro	Stato Attuazione
1	Bradano	Adeguamento arginature in dx idraulica e ripristino officiosità	A valle del viadotto ferroviario per circa 1,7 Km.	3.500.000,00	Gara indetta - Espletamento in corso
2	Bradano	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini	Da circa 1 Km. a valle della SS.106 (Bernalda) fino al ponte in territorio di Montescaglioso (circa 10 Km.)	1.000.000,00	Prevista indizione della gara entro fine febbraio



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

3	Basento	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini	Dalla foce alla pista Mattei compresa (circa 28Km)	2.000.000,00	Gara indetta - Espletamento in corso
4	Agri	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini	A monte e a valle della SS.106 per circa 5 Km.	800.000,00	Prevista indizione della gara entro fine febbraio
5	Sinni	Risagomatura e pulizia alveo	A monte della traversa Sinni per circa 2,2 Km.	500.000,00	Prevista indizione della gara entro fine febbraio
6	Ofanto	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini	Ponte Leonessa sezione Q30 (larghezza circa 150 m per circa 1 Km.	700.000,00	Prevista indizione della gara entro fine marzo
7	Cavone	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini	Nei pressi della SS.106	500.000,00	Prevista indizione della gara entro fine febbraio
IMPORTO INTERVENTI E SPESE GENERALI €.				9.000.000,00	

Gruppo 3. Criticità puntuali di particolare importanza

	Fiume	Descrizione intervento	Localizzazione	Costo Stimato in Euro	Stato Attuazione
1	Bradano	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini	Tratto Genzano-Irsina	200.000,00	Gara indetta - Espletamento in corso
2	Basento	Ripristino argini e officiosità	Giardini di Grassano	300.000,00	Gara indetta - Espletamento in corso
3	Vella	Ripristino argini e officiosità	Territorio di Ferrandina e Pomarico	250.000,00	Prevista approvazione progetto entro febbraio
4	Toccacielo	Ampliamento e pulizia alveo	Nova Siri Scalo	400.000,00	Gara indetta - Espletamento in corso
IMPORTO INTERVENTI E SPESE GENERALI €.				1.150.000,00	

Gruppo 4. Intervento di riparazione e ripristino del funzionamento ottimale della rete di monitoraggio idrometeopluviometrico in tempo reale, con particolare riguardo all'area interessata dall'alluvione: costo stimato 500.000,00 €.

Descrizione intervento	Costo Stimato in Euro	Stato Attuazione
Ripristino rete di monitoraggio idrometeopluviometrico	500.000,00	Gara in corso



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

2.3 Ordinanza n. 6

Con O.C. n. 6 è stata approvata una Integrazione al “piano degli interventi per il superamento dell'emergenza - I stralcio”, di cui alla OC n.5, per l'effettuazione di un intervento straordinario di pulizia degli alvei fluviali, interessati dagli interventi di cui alla OC n.5.

Con la stessa OC veniva nominato soggetto attuatore dell'intervento il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Matera che aveva presentato la proposta progettuale, denominata GREENRIVER, per la pulizia dei citati alvei fluviali per un importo di Euro 415.000 a valere sulle risorse di provenienza statale.

Alla data il progetto risulta essere stato completato ed è in fase di liquidazione.

Con il progetto Greenriver sono stati realizzati interventi volti a garantire un'attività di manutenzione della vegetazione spondale, lungo i tratti di maggiore interesse, propedeutica all'esecuzione di interventi infrastrutturali (completamento di tratti arginali, nuovi argini/fortificazioni di argini esistenti, compattazione rilevati arginali, rivestimenti con materassi, ripristino viabilità, ripristino officiosità idraulica ecc.).

Gli obiettivi strategici realizzati dal progetto consistenti in:

- Asportazione localizzata di materiale vegetale morto ed eventuale dirado delle piante instabili, deperenti o sottomesse, presenti all'interno dell'alveo, esclusivamente nelle immediate vicinanze di attraversamenti con particolari situazioni di criticità al regolare deflusso, o suscettibili di provocare danni a beni esposti.;
- Asportazione, circoscritta e localizzata a punti critici, di materiali vegetali e rifiuti plastici trasportati dalle piene, in prossimità di ponti, da trasportare in discariche autorizzate;
- Gestione ordinaria e straordinaria delle coperture vegetazionali erbacee ed arboree con funzione di protezione dal dissesto;
- Bonifica degli alberi atterrati a seguito dell'alluvione sulla foce del Bradano in corrispondenza della località Marinella.

Gli interventi hanno interessato i seguenti tratti fluviali:

- Pineta Jonica alla foce del fiume Bradano;
- Tratto del fiume Bradano a monte della SS. 106 Ionica per circa 1,5Km.;
- A valle del viadotto ferroviario sul fiume Bradano;



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

- Bonifica del materiale vegetale e rifiuti plastici accumulati a monte del ponte “Gravinella” in territorio di Montescaglioso con eliminazione di piante arboree morte;
- Giardini di Grassano sul fiume Basento;
- Torrente Vella in territorio di Ferrandina.

2.4 Ordinanza n. 7

Con O.C. n. 7 sono stati determinati i Fabbisogni di cui all'art. 1 comma 3 dell'OPCM.

In particolare sono stati determinati fabbisogni complessivi per Euro 304.015.642,72, secondo la ripartizione sotto riportata.

FABBISOGNI LETTERA a): fabbisogni spese sostenute dalle AMMINISTRAZIONI (REGIONE, PROVINCE, COMUNI).	€ 5.960.781,66
FABBISOGNI LETTERA b): fabbisogni per interventi di ripristino strutture, infrastrutture, impianti a rete, opere di consolidamento versanti e pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.	€ 276.552.036,63
FABBISOGNI LETTERA c): fabbisogni per il ripristino dei beni immobili destinati ad abitazione principale e dei beni mobili registrati.	€ 1.879.523,87
FABBISOGNI LETTERA e): fabbisogni per la ripresa delle attività produttive ed economiche.	€ 19.623.300,56
TOTALE GENERALE FABBISOGNI	€ 304.015.642,72

L'Ordinanza è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – insieme ai connessi Allegati la Relazione e i relativi allegati affinché lo stesso potesse provvedere alla emanazione di specifica Ordinanza di assegnazione di ulteriori ed adeguate risorse economiche.

Alla data non si è avuto alcun riscontro alla richiesta.



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

2.5 Ordinanza n. 8

Con O.C. n. 8, in ottemperanza a quanto previsto dall'OPCM art. 1 comma 4, sono state definite le spese sostenute dai comuni ammesse a rimborso da parte del Commissario. Le spese riconosciute, ammontanti a complessivi Euro 2.195.217,94 a valere sulle risorse di provenienza statali, sono in corso di liquidazione.

Tale liquidazione potrà avvenire a valle delle verifica documentale sulle spese effettivamente sostenute che è in corso di effettuazione da parte dell'ufficio Protezione Civile.

2.6 Ordinanza n. 9

Con O.C. n.9, al fine di avviare l'approvazione delle progettazioni e l'avvio delle procedure concorsuali per gli interventi a valere sui fondi rinvenienti dalle risorse statali, la Giunta regionale ha messo a disposizione del Commissario, a titolo di anticipazione sulle risorse statali, la somma di Euro 1.400.000

Tale importo è stato trasferito sulla contabilità speciale, istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, numero 5679 intestata a "COM. DEL. P.R. R. BASILIC - O. 3984-11".

Preso atto che le risorse statali sono state successivamente accreditate sulla contabilità speciale di cui sopra nel mese di novembre u.s., attualmente è in corso di predisposizione il provvedimento di ri-trasferimento al bilancio regionale della somma anticipata dalla Regione.

Relativamente alla Contabilità Speciale, lo stato alla data è il seguente:

Data attivazione : Febbraio 2012

importo presente : cap. 957 – Euro 7.000.000

cap. 888 – Euro 2.550.000 (comprensivi dell'anticipo di euro 1.400.000)

liquidazioni effettuate : nessuna.



3. Attività in via di espletamento in vigenza della gestione commissariale

In aggiunta alle attività ed interventi già avviati e descritti nel capitolo precedente, sono in corso le seguenti attività:

- Completamento della ricognizione delle spese sostenute dalle forze di Polizia, dal Corpo nazionale dei V.FF. e dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i servizi di soccorso, di assistenza alla popolazione e di intervento tecnico (OPCM art. 3 comma 1) . A completamento di tale rilevazione verrà emessa apposita O.C. per il rimborso delle maggiori spese sostenute;
- Ricognizione delle risorse disponibili derivanti da economie di precedenti Ordinanze di Protezione Civile da trasferire, ai sensi dell'art. 10 comma 3 dell'OPCM 3984/11, sulla Contabilità Speciale per ulteriori interventi di mitigazione del rischio residuo.
- Definizione di una campagna triennale per la misura di portate di morbida e di piena delle aste fluviali interessate dagli interventi previsti nella O.C. n.5. Tale misure sono finalizzate alla definizione delle scale di deflusso, delle soglie di allertamento per rischio idraulico e per la modellistica fluviale. Per tale ordinanza si prevede che vi siano le condizioni previste dall'art. 4, comma 1 della O.P.C.M. n. 3984 del 25 novembre 2011 in ordine alla possibilità di derogare, tra gli altri, all'art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
- Individuazione di ulteriori interventi urgenti sulle aste fluviali per risolvere altre criticità rilevate.

Tali attività saranno definite in vigenza della gestione commissariale e pertanto saranno inserite nel cronoprogramma delle attività di cui al capitolo 5.



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

4. Proposta di provvedimento

4.1 Individuazione dell'Amministrazione Competente

Con riferimento agli interventi in corso ed alle attività sopra descritte, si ritiene che l'Amministrazione competente al coordinamento in via ordinaria delle attività volte al completamento degli interventi conseguenti all'evento di cui trattasi sia da identificare nella Regione Basilicata.

4.2 Individuazione del soggetto responsabile

Con riferimento al soggetto responsabile da autorizzare a porre in essere tutte le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso, si ritiene che lo stesso debba essere individuato nel Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture , OO.PP. e Mobilità (di seguito riferito come Dirigente Generale)

Infatti lo stesso è attualmente individuato quale soggetto attuatore degli interventi urgenti ancora in corso per il superamento della emergenza. A tale soggetto sarà trasferita tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale.

Il Dirigente Generale, che opera a titolo gratuito, potrà avvalersi per l'espletamento delle iniziative ancora in corso, delle strutture organizzative della Regione Basilicata già individuate come soggetti attuatori dal Commissario, nonché della collaborazione delle altre strutture regionali che dovesse ritenere utile coinvolgere.



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

4.3 Individuazione delle disposizioni derogatorie

Per l'attuazione degli interventi sopra descritti, si ritiene di mantenere in vigore per ulteriori sei mesi, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, le seguenti deroghe:

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243 nonché le disposizioni regolamentari strettamente connesse.

4.4 Modalità di gestione delle risorse finanziari disponibili

Fino al completamento degli interventi e delle attività/azioni programmate, il Dirigente Generale sarà titolare delle procedure amministrative contabili connesse con le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale num. 5679 che sarà a lui intestata per 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della Ordinanza del Capo Dipartimento di subentro della Regione nella gestione ordinaria delle iniziative per il superamento dell'emergenza de quo.

Nel caso di residuo di risorse sulla contabilità speciale a completamento degli interventi programmati, il Dirigente Generale predisporrà un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione emergenziale da sottoporre al Presidente della giunta regionale. Qualora a seguito di tale piano risultassero ulteriori risorse residue giacenti sulla contabilità speciale, le stesse saranno trasferite sul Bilancio Regionale per fini di Protezione Civile.



*COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)*

4.5 Disposizione finalizzate alla celere chiusura strutture commissariali costituite

Si fa presente che non è stata costituita alcuna apposita struttura commissariale. Tutte le attività sono state effettuate utilizzando le strutture regionali.

4.6 Tematiche specifiche

Non ci sono tematiche specifiche.

4.7 Rapporti con la sezione regionale della Corte dei Conti

Nel periodo di mantenimento in vigore delle attuali deroghe previste dall'OPCM, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) bis della legge 20/1994 e s.m.i.



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

4. Cronoprogramma delle attività e degli interventi

5.1 Cronoprogramma delle attività

REGIONE BASILICATA

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza

O.P.C.M. 3984/2011

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Cod. Attività	Sintesi Attività già effettuate	responsabile	data effettuazione
A01	Emissione Ordinanza Commissariale (OC1) per la nomina del soggetto attuatore con funzioni vicarie (SAFV)	Commissario	16/12/2011
A02	Emissione Ordinanza Commissariale (OC2) per la nomina dei soggetti attuatori (SA)	Commissario	16/12/2011
A03	Apertura presso tesoreria statale contabilità speciale intestata Commissario	SA2 - dir. Uff Ragioneria	dal 16/1/2012
A04	Repertoriare e tenuta registri OC	SA3 - dir. Ufficio Segreteria Generale Giunta Regionale	dal 19/12/2011
A05	Realizzare e gestire una apposita sezione in sito regione Basilicata per la pubblicazione di atti e informazioni	SA4 - dir Ufficio Stampa	dal 26/12/2011
A06	Emissione Ordinanza Commissariale (OC3) per la nomina del nuovo soggetto attuatore con funzioni vicarie (SAFV)	Commissario	14/02/2012
A07	Emissione Ordinanza Commissariale (OC4) per individuazione unità personale regionale di cui all'art. 1, comma 5, dell' OPCM 3984/2011	Commissario	14/02/2012
A08	Trasmissione Cronoprogramma delle attività	SAFV	14/02/2012
A09	Emissione Ordinanza Commissariale (OC5) per approvazione 1 stralcio Piano degli interventi e individuazione soggetto attuatore (SA5)interventi di cui al piano lettera b) art. 1 e art.2	SAFV	16/02/2012
A10	Emissione Ordinanza Commissariale (OC6) per approvazione intervento straordinario pulizia alvei fluviali e individuazione soggetto attuatore (SA6) progetto GreenRiver nella Provincia di Matera	Commissario	13/04/2012
A11	Emissione Ordinanza Commissariale (OC7) per approvazione 2 stralcio Piano degli interventi da lettera a) alla lettera e)	Commissario	24/05/2012
A12	Emissione Ordinanza Commissariale (OC8) - OPCM 3984/2011 art1 comma 4 : spese sostenute dai Comuni per interventi di primo soccorso e assistenza alla popolazione e di somma urgenza	Commissario	10/08/2012
A13	Emissione Ordinanza Commissariale (OC9) : Trasferimento sulla contabilità speciale delle risorse messe a disposizione dalla Regione, a titolo di anticipazione, nelle more dell'accredito dei fondi statali	Commissario	10/08/2012



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

Attività in via di espletamento in vigenza della gestione commissariale

Cod. Attività	Attività in corso	responsabile	data prevista
A14	Emissione Ordinanza Commissariale - Maggiori spese sostenute dalle forze di Polizia, dal Corpo nazionale dei V.FF. e dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i servizi di soccorso, di assistenza alla popolazione e di intervento tecnico (OPCM art. 3 comma 1).	Commissario	20/03/2013
A15	Emissione ordinanza : Campagna triennale misure di portata delle principali aste fluviali interessate dagli interventi previsti nella O.C. n. 5 del 16 febbraio 2012.	Commissario	20/03/2013
A16	decreto di liquidazione mese di aprile per personale di cui OC n. 4	SA1	20/03/2013
A17	Decreto liquidazione Progetto Greenriver di cui OC 6	SA1	20/03/2013
A18	Ricognizione delle risorse disponibili derivanti da economie di precedenti Ordinanze di Protezione Civile da trasferire, ai sensi dell'art. 10 comma 3 dell'OPCM 3984/11, sulla Contabilità Speciale per ulteriori interventi di mitigazione del rischio residuo.	SA1	30/03/2013

Attività successive alla cessazione dello stato di emergenza

Cod. Attività	Attività in corso	responsabile	data prevista
A19	decreto liquidazione maggiori spese sostenute dalle forze di Polizia, dal Corpo nazionale dei V.FF. e dai tecnici e funzionari delle amministrazioni ed enti interessati per i servizi di soccorso, di assistenza alla popolazione e di intervento tecnico (OPCM art. 3 comma 1) di cui O.C. punto A14	SA1 - dir. Ufficio Prot.Civ	30/04/2013
A20	gestione campagna triennale misura di portata di cui OC al precedente punto A15	SA1 - dir. Ufficio Prot.Civ	da marzo 2013 a completamento (2015)
A21	decreto di liquidazione mese di febbraio e marzo 2013 per personale di cui OC n. 4	SA1	30/05/2013
A22	provvedimenti per il trasferimento delle economie di precedente OPCM sulla contabilità speciale	SA1	31/12/2013
A23	provvedimenti per l'individuazione e esecuzione di ulteriori interventi urgenti sulle aste fluviali a valere sulle risorse "libere" in contabilità speciale per risolvere altre criticità rilevate, per il trasferimento delle economie di precedente OPCM sulla contabilità speciale	SA5	31/12/2013
A24	gestione degli interventi di cui OC5	SA5	entro il 2014

5.2 Cronoprogramma degli interventi della O.C. n.5

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA PRESIDENTE REGIONE BASILICATA																	
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N° 3984 DEL 25/11/2011																	
CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI																	
E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI																	
PIANO INTERVENTI								CRONOPROGRAMMA					ATTUAZIONE				
A	B	C	D	E	F	G1	G2	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	
INDICATORE	REGIONE	AZIONE	ATTIVITÀ	TITOLO INTERVENTO	COMUNE	IMPORTO FINANZIAMENTO	FONTI FINANZIAMENTO	APPROVAZIONE PROGETTO	APPALTO LAVORI	INIZIO LAVORI	Durata dei lavori in giorni	FINE LAVORI	STATO DELL'INTERVENTO ALLA DATA DEL 12/02/2013.	EVENTUALE RITARDO RISPETTO ALLA DATA PREVISTA PER L'APPALTO (MESI)	TRASFERIMENTO FONDI DAL COMMISSARIO DELEGATO AI SOGGETTI ATTUATORI ALLA DATA DEL .../.../...	SPESA SOSTENUTE	SPESA PREVISTE PER CONTROVERSIE
3984	A1	Regione Basilicata	Ripristino rete di monitoraggio idropluviometrico	Tutto il territorio regionale	€ 500.000,00			* 05.11.2012	31/03/2013	15/04/2013	180	12/10/2013	Cara indetta – Espletamento in corso				
	A1	Regione Basilicata	Completamento tratti arginali - Fiume Bradano	Metaponto /Bernalda	€ 400.000,00			* 06.07.2012	* 05.11.2012	*19/11/2012	150	18/04/2013	Lavori in corso				
	A1	Regione Basilicata	Completamento tratti arginali - Fiume Agri	Scanzano Jonico	€ 250.000,00			* 03.08.2012	* 06.11.2012	*20/11/2012	150	19/04/2013	Lavori in corso				
3984	A1	Regione Basilicata	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Basento	Comuni Bernalda e Pisticci - Dalla foce alla pista Mettei compresa (circa 28 km) -	€ 2.000.000,00	REG (PO-FESR)		* 14.12.2012	15/05/2013	30/05/2013	365	30/05/2014	Cara indetta – Espletamento in corso				
	A1	Regione Basilicata	Ripristini argini e officiosità - Fiume Basento	Giardini di Grassano	€ 300.000,00	REG (PO-FESR)		* 05.11.2012	28/02/2013	15/03/2013	90	13/06/2013	Cara espletata – Aggiudicazione definitiva in corso				
	A1	Regione Basilicata	Risagomatura e pulizia alveo	A monte della traversa Sinni per circa 2,2 km	€ 500.000,00			15/03/13	29/04/2013	14/05/2013	50	03/07/2013	Progetto da validare				
3984	A1	Regione Basilicata	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Bradano	Da circa 1 km a valle della 55.106 (Bernalda) fino al ponte in territorio di montescaglioso (circa 10 km)	€ 1.000.000,00			28/02/2013	29/05/2013	13/06/2013	180	10/12/2013	Progetto validato				
	A1	Regione Basilicata	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Agri	A monte e o a valle della 55.106 per circa 5 km	€ 800.000,00			20/02/2013	06/04/2013	21/04/2013	180	18/10/2013	Progetto validato				
	A1	Regione Basilicata	Ripristini argini e officiosità - Fiume Vella	Territorio di Ferrandina e Pomarico	€ 250.000,00			15/03/2013	29/04/2013	14/05/2013	90	12/08/2013	Progetto validato				
3984	A1	Regione Basilicata	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Ofanto	Ponte Isonessa sezione Q30 (larghezza circa 150m per circa 1 km)	€ 700.000,00	REG (PO-FESR)		31/03/2013	29/06/2013	14/07/2013	180	10/01/2014	Progetto da validare				
	A1	Regione Basilicata	Adeguamento arginature in dx idraulica e ripristino officiosità	A valle del viadotto ferroviario per circa 1,7 km	€ 3.500.000,00	REG (PO-FESR)		* 14.12.2012	30/05/2013	14/06/2013	365	14/06/2014	Cara indetta – Espletamento in corso				
	A1	Regione Basilicata	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Bradano	Tratto Genzano - Irsina	€ 200.000,00			* 25.01.2013	30/03/2013	14/04/2013	90	13/07/2013	Cara indetta – Espletamento in corso				
3984	A1	Regione Basilicata	Ampliamento e pulizia alveo - Fiume Toccacielo	Nova Siri Scalo	€ 400.000,00			* 25.01.2013	30/03/2013	14/04/2013	180	11/10/2013	Cara indetta – Espletamento in corso				
	A1	Regione Basilicata	Ripristino officiosità idraulica e interventi su argini - Fiume Cavone	Nei pressi della 55.106	€ 500.000,00	REG (PO-FESR)		15/03/2013	29/04/2013	14/05/2013	150	11/10/2013	Progetto da validare				



COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

A		LEGENDA	
CODICE DI PIANO (Es: sigla provincia/numero ordinanza/stralcio/num. progressivo)		D	ENTE GESTORE DELL'APPALTO E/O DELL'EROGAZIONE AL BENEFICIARIO FINALE
B		E	TIPOLOGIA E OGGETTO DELL'INTERVENTO
N° OPCM - ART - COMMA - LETT		F	LOCALIZZAZIONE A LIVELLO COMUNALE
C (*)		G1	IMPORTO DEL PROVVEDIMENTO DI FINANZIAMENTO
AZIONE	S) Incarichi per studi ed indagini - A) Interventi di somma urgenza - B) Interventi strutturali	G2	FINANZIAMENTO
EMERGENZA IDROGEOLOGICA	1) Sistemazioni idrauliche		DPC) Fonte Protezione Civile / CM) Conto Mutui o CC) Conto Capitale
	2) Sistemazioni di frane		AFS) Altre Fonti Statali
	3) Ripristino di viabilità		REG) Fonte Regionale
	4) Ripristino reti di servizi		FUE) Fonte Unione Europea
	5) Opere pubbliche altra tipologia		COM) Fonte Comunale
	6)		
EMERGENZA SISMICA	1) Ricostruzione leggera edifici	H	DATA PROGRAMMATA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO A BASE DI GARA - * PROGETTO APPROVATO
	2) Ricostruzione pesante edifici	I	DATA PROGRAMMATA PER L'AFFIDAMENTO - * LAVORI AFFIDATI
	3) Progetti Edilizi Unitari o Programmi Integrati di Recupero	L	DATA PROGRAMMATA PER IL CONCRETO INIZIO DEI LAVORI - * LAVORI INIZIATI
	4) Opere pubbliche altra tipologia	M	DATA PROGRAMMATA PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI - * LAVORI CONCLUSI
	5) Interventi su dissesti	N	FASE DI ATTUAZIONE
	6) Interventi su beni culturali		0) Progettazione da affidare
	7)		1) Progettazione
EMERGENZA VULCANICA	1) Asportazione ceneri		2) Approvazione progetto
	2) Demolizione edifici		3) Gara d'appalto
	3) Ricostruzione edifici		4) Stipula contratto
	4) Opere pubbliche altra tipologia		5) Lavori in corso (% di avanzamento fisico)
	5)		6) Collaudo
EMERGENZA AMBIENTALE	1) Intervento di bonifica		7) Rendicontazione
	2) Intervento di presidio ambientale		8) Intervento chiuso
	2) Intervento di riduzione del rischio	O	RITARDO DI ATTUAZIONE DELLA FASE DI APPALTO RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA
	3) Opere pubbliche altra tipologia	P	IMPORTO DEI TRASFERIMENTI RISULTANTE DA MANDATI DI PAGAMENTO O EMESSI
4)			
1)			
(*) Nota: La definizione puntuale delle azioni di cui al punto C è funzione delle caratteristiche della situazione emergenziale			